

災害事例 (不休業 17)		災害発生前にリスクアセスメントの実施	無し
年月日(曜日)時刻:場所	2022年7月12日(火) 11時30分 : プラント内		
職種:年齢:経験	作業員 : A40才、B28才 : A15年、B2年		
発災時の作業内容	配管内部のライニング点検中、配管からガス(水を主成分とした触媒液の水蒸気)が噴射し、2名が被災した。		
傷病名:部位:程度	火傷(I度) : A左顔面、B右肩 : 不休業		
事故の型:起因物	有害物等との接触 : 配管		
原因	不安全な状態	・工事対象箇所と接続されるプロセスの縁切りができていなかった。	
	不安全な行動		
	安全管理上の欠陥	<ul style="list-style-type: none"> ・プロセスとの縁切りができていないかを現地現物で確認していなかった。 ・プロセスとの縁切りが確認できていない状態で工事着工指示を行った。(客先) 	
再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者はプロセスとの縁切りができていないかを現地現物で確認する。 ・工事対象箇所をプロセス設備と縁切りし、作業員に対して絶対に接触しない環境とする。(客先) 		
再発防止対策に基づくリスクアセスメントの実施		無し	

